

Sub Kegiatan	Rekonstruksi Jalan
Pelebaran	Jalan Simp. Peneroran - Sungai Bahar (DHH SAWT)
Lokasi	Kaupaten Muar Jambi
Nomor Kontrak	T-600 2 10 2-60 JLN/DP/UTR-5.2/III/2026
Tanggal Kontrak	21 Agustus 2026
Tanggal SPMB	21 Agustus 2026
Sumber Dana	APBD Provinsi Jambi
Tahun Anggaran	2026

Waktu Pelaksanaan	115 (Seratus Lima Belas) HK
Masa Pemeliharaan	180 (Seratus Delapan Puluh) HK
Penyedia Jasa	: CV. YUDHA KARYA
Konsultan Supervisi	: PT. SIDLACOM ENGINEER CONSULTANT

Tanggal	19-Sep-26	25-Sep-26
Minggu Ke	7 (Tengah)	

No. Mata Pembayaran	Item Pekerjaan	Sat	Kontrak Awal		Addendum No. 01		Kuantitas			Bobot %			Bobot Terhadap Item (%)
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Minggu Lalu	Minggu ini	S/d Minggu ini	Minggu Lalu	Minggu ini	S/d Minggu ini	
A.	DIVISI 1. UMUM												
1.2	Mobilitas	La	1,00	1,371	1,00	1,371	0,70		0,70	0,960	-	0,960	70,000
1.21	Manajemen Mutu	La	1,00	0,155	1,00	0,155	0,20	0,11	0,31	0,031	0,017	0,048	31,000
SKb-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)												
SKb-1.1.22.1(a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPs, RKPL dan RMDLP	La	1,00	0,023	1,00	0,023	0,33		0,33	0,008	-	0,008	33,333
SKb-1.1.22.3(b.1)	Topi pelindung Safety Helmet	Buah	15,00	0,008	15,00	0,008	15,00		15,00	0,008	-	0,008	100,000
SKb-1.1.22.3(b.2)	Pelindung pernafasan dari mulut(masker, masker respirator)	Buah	15,00	0,000	15,00	0,000	15,00		15,00	0,000	-	0,000	100,000
SKb-1.1.22.3(b.7)	Sarung tangan Safety Gloves	Pasang	15,00	0,004	15,00	0,004	15,00		15,00	0,004	-	0,004	100,000
SKb-1.1.22.3(b.8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toecap)	Pasang	15,00	0,020	15,00	0,020	15,00		15,00	0,020	-	0,020	100,000
SKb-1.1.22.3(b.11)	Rongga keselamatan (Safety Vest)	Buah	15,00	0,011	15,00	0,011	15,00		15,00	0,011	-	0,011	100,000
SKb-1.1.22.4(a)	Asuransi (Construction All Risk V Car)	La	1,00	0,101	1,00	0,101	1,00		1,00	0,101	-	0,101	100,000
SKb-1.1.22.5(f)	Petugas P3K	Orang	1,00	0,045	1,00	0,045	1,00		1,00	0,045	-	0,045	100,000
SKb-1.1.22.5(h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	1,00	0,045	1,00	0,045	1,00		1,00	0,045	-	0,045	100,000
SKb-1.1.22.6(a)	Peralatan P3K	Set	1,00	0,016	1,00	0,016	1,00		1,00	0,016	-	0,016	100,000
SKb-1.1.22.6(b)	Ruang P3K	Set	1,00	0,026	1,00	0,026	1,00		1,00	0,026	-	0,026	100,000
SKb-1.1.22.7(b)	Kambu lanjar	Buah	2,00	0,002	2,00	0,002	2,00		2,00	0,002	-	0,002	100,000
SKb-1.1.22.7(c)	Kambu perisai	Buah	2,00	0,002	2,00	0,002	2,00		2,00	0,002	-	0,002	100,000
SKb-1.1.22.7(h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	2,00	0,004	2,00	0,004	2,00		2,00	0,004	-	0,004	100,000
SKb-1.1.22.9(a.1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	1,00	0,010	1,00	0,010	1,00		1,00	0,010	-	0,010	100,000
SKb-1.1.22.9(a.2)	Pernapasan Kaki, Jorntas Piroxa (RJP)	Buah	15,00	0,001	15,00	0,001	15,00		15,00	0,001	-	0,001	100,000
B.	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1 (1)	Galian Bata	M ³	102,00	0,048		0,060	0,45		0,45	0,000	-	0,000	100,000
3.2 (1a)	Timbunan Bata dari sumber galian	M ³	1.003,20	2,560	1.022,30	2,668	-	-	-	-	-	-	-
3.2 (2a)	Timbunan Pihutan dari sumber galian	M ³	225,10	1,078		0,002	0,45		0,45	0,002	-	0,002	100,000
3.3 (1)	Pervajutan Badan Jalan	M ²	7.040,00	0,258	7.052,38	0,259	7.040,00	12,38	7.052,38	0,258	0,000	0,259	100,000
C.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	1.126,40	17,346	1.164,08	17,926	1.126,40	37,68	1.164,08	17,346	0,580	17,926	100,000
D.	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (5a)	Beton struktur k: 30 MPa	M ³	1.425,60	44,918	1.428,94	45,023	-	228,88	228,88	-	7,211	7,21	16,012
7.1 (10)	Beton k: 10 MPa	M ³	545,60	12,685	564,44	13,123	90,38	-	90,38	2,101	-	2,101	18,012
7.3 (1)	Baja Tulangan Posisi B1TP - 280	Kg	56.615,54	19,265	56.472,75	19,217	-	9.060,34	9.060,34	-	3,063	3,063	13,928
				100,000		100,000				21,000	10,572	31,571	

Disetujui Oleh
Pengawas Lapangan
Badang Bina Marga
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

BAMBANG HERMANTO, S.T.
NIP. 19771216 200701 1 005

Diperiksa oleh
Konsultan Supervisi
PT. SIDLACOM ENGINEER CONSULTANT

WAHYU SUDARYONO
Quantity/Quality Engineer

Dijadikan Oleh
Pembuat Jasa
CV. YUTHA KARYA

IRIA WIDYASTUTI, S.T
Pelaksana